

监理日志（ ）

日期：2025年 03月 08日
 天气：晴

星期：六
 气温：0~12℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对罗家庄一期大棚组件安装、支架吊装、檩条安装、罗家庄二期大棚组件安装进行巡查。 2、监理人员对龙家营大棚组件电缆接线、3#地块接地环网沟开挖、6#地块汇流箱支架安装、柱头防腐、接地环网施工进行巡查。 3、监理人员对年年丰大棚组件安装、支架安装、花架焊接、鸿鑫渔场檩条安装进行巡查。 4、监理人员对杨李青三期大棚、马家庄大棚外线施工进行巡查。 5、与总包单位一起对鸿鑫渔场部分大棚、年年丰大棚、罗家庄大棚 6#地块支架安装进行验收。 6、监理人员对罗家庄一期大棚 1#地块接地环网沟开挖深度、接地环网焊接进行检查。 7、整理项目监理资料。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 294 人。龙家营大棚 37 人。 施工部位：杨李青听辰立种植大棚：直流侧：汇流箱安装完成 83%（5 台）。鸿鑫渔场：直流侧：支架安装完成 73%，组件安装完成 5%（110 块）。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 100%，支架安装完成 70%，组件安装完成 56%（1500 块）。年年丰养殖大棚：直流侧：支架安装完成 91%，组件安装完成 72%（300 块）。龙家营大棚：直流测：二号地块：汇流箱安装完成 58%，直流电缆敷设完成 100%。六号地块：逆变器安装完成 57%（10 台），变压器施工完成 100%，直流电缆施工完成 85.4%（2000 米），交流、控制电缆施工 31.9%。学校西地块：支架安装完成 100%，组件安装完成 90%，直流电缆施工完成 52%（2000 米）。35KV 变电站已完成送电。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生