

## 监理日志（ ）

日期：2025年03月10日

天气：多云

星期：二

气温：0~15℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对罗家庄一期大棚支架吊装、檩条安装、罗家庄二期大棚直流线敷设、组件接地小黄线连接、5#地块电杆组立进行巡查。 2、监理人员对龙家营大棚、马家庄大棚外线施工进行巡查。 3、监理人员对年年丰大棚组件安装、支架安装、花架焊接、鸿鑫渔场组件安装进行巡查。 4、与总包单位一起对鸿鑫渔场部分大棚、年年丰大棚支架安装进行验收。 5、与总包单位一起对罗家庄一期大棚 3#地块接地环网电阻进行测试。 6、监理人员对龙家营大棚 3#地块接地环网检查、龙家营大棚 5#地块支架、组件安装检查进行检查。 7、与业主、总包单位一起对东北坊、东南坊大棚进行运行移交前验收，对东北坊大棚接地环网电阻进行检查，检查发现的问题详见验收单。 8、监理人员现场巡检发现马家庄大棚电缆沟回填未向监理项目部进行报验，私自进行隐蔽回填，且未铺砂盖砖，未按照设计及规范要求施工；晓村大棚电缆敷设穿管施工未按照设计及规范要求做到“一管一根”，电缆沟回填未向监理项目部进行报验，私自进行隐蔽回填，且回填土内存在较多杂物及垃圾，不符合设计及规范要求等问题，下发监理通知单，要求总包单位立即进行整改，待完成自检合格后报监理项目部进行复查。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局 集团城建工 程有限公司	施工人员：清徐县大棚 295 人。龙家营大棚 21 人。  施工部位：鸿鑫渔场：直流侧：支架安装完成 79%，组件安装完成 15%（500 块）。 罗家庄（1-4 期）：直流侧：支架安装完成 78%，组件安装完成 63%（2000 块）。 年年丰养殖大棚：直流侧：支架安装完成 91%，组件安装完成 78%（500 块）。龙家营大棚：直流侧：二号地块：汇流箱安装完成 100%（10 台）。六号地块：逆变器安装完成 76.2%（10 台），汇流箱安装完成 42%（15 台），直流电缆施工完成 100%（2000 米），交流、控制电缆施工完成 50%（4000 米）。学校西地块：支架安装完成 100%，组件安装完成 90%，直流电缆施工完成 56.6%。35KV 变电站已完成送电。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	