

监理日志（ ）

日期：2025年 03月 13日
 天气：晴

星期：四
 气温：3~16℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对罗家庄二期大棚逆变器支架安装、直流线敷设、罗家庄四期大棚组件安装、檩条安装、罗家庄一期大棚檩条安装、组件安装、柱头底板焊接、罗家庄三期大棚 9#地檩条安装、组件安装、罗家庄三期、四期外线施工、支架安装进行巡查。 2、监理人员对龙家营大棚 1#地交流电缆敷设、杆塔接地环网施工进行巡查。 3、监理人员对年年丰大棚桁架安装、檩条安装、组件安装、拉筋安装、直流电缆敷设、鸿鑫渔场低压交流电缆终端制作、组件安装进行巡查。 4、监理人员对南部大棚外线施工、罗家庄大棚环网柜进场进行检查。 5、监理人员现场巡检发现南部大棚存在逆变器接地焊渣未清理、未做防腐粉刷沥青漆，且接地极埋深不足，不符合设计及规范要求，个别大棚直流侧组串无号码管等问题，下发监理通知单，要求总包单位限期 3 日内进行整改，待完成自检合格后报监理项目部进行复查，否则将按规定给予经济考核,出现的一切后果自负。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 284 人。龙家营大棚 35 人。 施工部位：鸿鑫渔场：直流侧：支架安装完成 88%，组件安装完成 37%（800 块）。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 100%，支架安装完成 90%，组件安装完成 77%（2500 块）。年年丰养殖大棚：直流侧：支架安装完成 91%，组件安装完成 92%（500 块）。龙家营大棚：直流测：六号地块：逆变器安装完成 86%（10 台），汇流箱安装完成 78%，直流电缆施工完成 100%，交流、控制电缆施工 100%。学校西地块：支架安装完成 100%，组件安装完成 95%，直流电缆施工完成 61%。交流测：交流电缆 78%。35KV 变电站已完成送电。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	