

监理日志（ ）

日期：2025年 03月 15日
 天气：多云

星期：六
 气温：-4~7℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对罗家庄一期大棚施工现场进行巡查，因国土局检查，现场无人施工。 2、监理人员对龙家营大棚交流电缆敷设、4#地块接地环网沟开挖、接地环网施工、7#地块交流电缆敷设进行巡查。 3、监理人员对年年丰大棚花架安装、组件安装、逆变器支架安装、鸿鑫渔场水平支撑连接板焊接、组件安装、檩条焊接、架线施工进行巡查。 4、监理人员对南部大棚外线施工进行检查。 5、监理人员对杨李青三期大棚外线施工巡检发现杨立青三期至杨立青二期电缆过路穿管长度不足且未出路肩，不符合设计及规范要求，存在安全隐患。下发监理联系单，要求总包单位立即进行整改，待整改完成后上报监理项目部进行复查，同时要求施工单位严格按照设计及规范要求施工，确保施工质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 138 人。龙家营大棚 42 人。 施工部位：鸿鑫渔场：直流侧：支架安装完成 94%，组件安装完成 57%（800 块）。 罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 100%，支架安装完成 94%，组件安装完成 82%，逆变器安装完成 2%，直流电缆施工 0.2%。年年丰养殖大棚：直流侧：支架安装完成 91%，组件安装完成 95%，逆变器安装完成 16%（10 台），汇流箱安装完成 13%（5 台），直流电缆施工 1%（1 千米），交流、控制电缆施工 7%（1000 米）。龙家营大棚：直流测：一号地块：交流、控制电缆施工 88%。六号地块：逆变器安装完成 90%，汇流箱安装完成 78%，直流电缆施工完成 100%，交流、控制电缆施工 90%。学校西地块：支架安装完成 100%，组件安装完成 95%，直流电缆施工完成 70%（2000 米）。交流测：交流电缆 78%。35KV 变电站已完成送电。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	