

监理日志（ ）

日期：2025年03月16日
 天气：晴

星期：日
 气温：-2~6℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对龙家营大棚 2#地块方管焊接、交流电缆敷设、6#地块交流电缆敷设、电缆沟开挖、4#地块接地环网沟开挖进行巡查。 2、监理人员对年年丰大棚组件安装、外线施工、鸿鑫渔场檩条焊接、组件安装进行巡查。 3、监理人员对南部大棚柱上开关安装、外线施工、杨李青三期外线施工、交流电缆敷设进行检查。 4、监理人员对年年丰大棚环网柜基础接地施工进行巡查，发现接地焊接未进行满焊、未做防腐等问题，要求施工单位严格按照设计及规范要求进行整改。 5、监理人员对鸿鑫渔场支架焊接质量进行检查。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 130 人。龙家营大棚 25 人。 施工部位：鸿鑫渔场：直流侧：支架安装完成 97%，组件安装完成 69%（800 块）。 罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 100%，支架安装完成 94%，组件安装完成 82%，逆变器安装完成 2%，直流电缆施工 0.2%。年年丰养殖大棚：直流侧：支架安装完成 91%，组件安装完成 97%（300 块），逆变器安装完成 25%（10 台），汇流箱安装完成 27%（5 台），直流电缆施工 2%（1 千米），交流、控制电缆施工 15%（1000 米）。龙家营大棚：直流测：一号地块：交流、控制电缆施工 88%。 二号地块：交流、控制电缆施工 95%（1100 米）。六号地块：逆变器安装完成 90%，汇流箱安装完成 78%，直流电缆施工完成 100%，交流、控制电缆施工 90%。学校西地块：支架安装完成 100%，组件安装完成 95%，直流电缆施工完成 78%（2000 米）。交流测：交流电缆 78%。35KV 变电站已完成送电。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	