

监理日志（ ）

日期：2025年03月17日
 天气：晴

星期：二
 气温：-2~9℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对龙家营大棚 7#地块支架整改、支架拉杆安装、6#地块交流电缆敷设进行巡查。 2、监理人员对年年丰大棚外线施工、直流线敷设、鸿鑫渔场组件安装、水平支撑安装、立柱底板焊接、桁架吊装进行巡查。 3、监理人员对南部大棚、杨李青三期大棚外线施工、电缆沟铺砂盖砖进行巡查。 4、监理人员对韩武村支架焊接进行巡查。 5、监理人员对龙家营大棚 5#地块接地环网施工进行检查。 6、监理人员对师家堡户用并网进行见证。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 130 人。龙家营大棚 41 人。 施工部位：鸿鑫渔场：直流侧：支架安装完成 97%，组件安装完成 81%（800 块），汇流箱安装完成 10%（2 台），交流、控制电缆施工 4%（500 米）。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 100%，支架安装完成 94%，组件安装完成 82%，逆变器安装完成 2%，直流电缆施工 0.2%。年年丰养殖大棚：直流侧：支架安装完成 91%，组件安装完成 97%，逆变器安装完成 33%（10 台），汇流箱安装完成 41%（5 台），直流电缆施工 3%（1 千米），交流、控制电缆施工 23%（1000 米）。龙家营大棚：直流测：一号地块：交流、控制电缆施工 88%。二号地块：交流、控制电缆施工 100%（1100 米）。六号地块：逆变器安装完成 100%（10 台），汇流箱安装完成 78%，直流电缆施工完成 100%，交流、控制电缆施工 90%。学校西地块：支架安装完成 100%，组件安装完成 95%，直流电缆施工完成 90%（2700 米）。交流测：交流电缆 78%。35KV 变电站已完成送电。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生