

监理日志（ ）

日期：2025年 03月 18日
 天气：晴

星期：二
 气温：-1~12℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对龙家营大棚 7#地块台变设备安装、5#地块方管支撑焊接进行巡查。 2、监理人员对鸿鑫渔场檩条焊接、系杆焊接、直流线敷设、组件安装进行巡查。 3、监理人员对南部大棚电缆沟开挖、汇流箱电缆终端制作、外线施工进行巡查。 4、监理人员对龙家营大棚接地环网施工进行检查。 5、监理人员对南内道户用施工进行巡查。 6、与业主、总包单位一起对鸿鑫渔场施工情况进行巡检。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 123 人。龙家营大棚 40 人。 施工部位：鸿鑫渔场：直流侧：支架安装完成 100%，组件安装完成 92%（800 块），逆变器安装完成 6%（5 台），汇流箱安装完成 21%（2 台），直流电缆施工 1%（1 千米），交流、控制电缆施工 9%（500 米）。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 100%，支架安装完成 94%，组件安装完成 82%，逆变器安装完成 2%，直流电缆施工 0.2%。年年丰养殖大棚：直流侧：支架安装完成 100%，组件安装完成 97%，逆变器安装完成 41%（10 台），汇流箱安装完成 55%（5 台），变压器施工 35%（5 台），直流电缆施工 4%（1 千米），交流、控制电缆施工 31%（1000 米）。龙家营大棚：直流测：一号地块：交流、控制电缆施工 88%。二号地块：交流、控制电缆施工 100%。六号地块：逆变器安装完成 100%，汇流箱安装完成 78%，直流电缆施工完成 100%，交流、控制电缆施工 96%（1400 米）。学校西地块：支架安装完成 100%，组件安装完成 95%，直流电缆施工完成 95%（1150 米），变压器施工 60%（3 台）。交流测：交流电缆 78%。35KV 变电站已完成送电。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生