

1、监 理 日 记

日期：2023年10月14日 星期六 天气：晴 气温：13—24℃

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理工作及记录：与业主方对沈丽萍农户施工现场巡视检查，发现问题并立即要求整改，发布监理通知单，每日收工会议主持召开，了解施工进度，日报填写	
	2、发现问题及处理措施：1、施工人员安全帽、安全带未佩戴，未穿反光背心，屋顶施工现场未做临边防护，不符合安全施工要求 2、爬梯未做好安全固定，施工时工人踩踏组件，组件上放置重物，不符合安全文明施工要求；	
施 工 情 况	3、材料到货：截至今日组件累计到货 10.242MW(18258 块)，累计出库 9.645MW，其中中清厂家 7.155MW，华耀厂家 2.47MW；支架累计到货东方天津神农厂家 357.2 吨，累计出库 277.1 吨；逆变器累计到货 495 台，累计出库 328 台；电缆累计到货圣益厂家 33500 米，累计出库 9159.3 米；电表箱累计入库圣益厂家 470 个，累计出库 310 个。	
	4、安全文明情况：1、施工人员安全帽、安全带未佩戴，未穿反光背心，屋顶施工现场未做临边防护，不符合安全施工要求 2、爬梯未做好安全固定，施工时工人踩踏组件，组件上放置重物，不符合安全文明施工要求；	
承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
公 司	苏州亚睿光伏科技有限	
施 工 情 况	施工内容：组件安装 1 户，支架安装 3 户，电气安装 3 户 现场人员/机械：施工人员 24 人，管理人员 1 人。 项目进度：今日安装完成组件 315 户，累计安装完成电气户数 295 户；并网累计 40 户 明日安排：计划安装组件 4 户，电气 8 户	
其它事项	无	
本日现场监理人员	陈城	
记录人：	陈城	总监理工程师：高立标

2、监 理 日 记

日期：2023年10月15日 星期日 天气：晴 气温：13-24℃

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理工作及记录：资料整理，每日日报撰写，安全检查，每日收工会议主持	
	2、发现问题及处理措施：无	
3、材料到货：无		
4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。		
5、其它：无		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	公 司	苏 州 亚 睿 光 伏 科 技 有 限 公 司
施 工 内 容：今日组件完成 4 户，支架完成 2 户		
现 场 人 员 / 机 械：施工人员 24 人，管理人员 2 人。		
项 目 进 度：累计安装完成组件 319 户，累计安装完成电气 295 户；累计已安装完成并网 40 户		
明 日 安 排：安装完成 4 户		
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	陈 城 王 磊	
记 录 人：	陈 城	总 监 理 工 程 师：高 立 标

3、监 理 日 记

日期：2023年10月16日 星期一 天气：晴 气温：13-24℃

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理工作及记录：资料整理，每日收工会议主持	
	2、发现问题及处理措施：无	
3、材料到货：无		
4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。		
5、其它：无		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	公 司	苏 州 亚 睿 光 伏 科 技 有 限 公 司
施 工 内 容：当日支架安装 2 户、电气安装 3 户，组件完成 1 户		
现 场 人 员 / 机 械：施工人员 24 人，管理人员 2 人。		
项 目 进 度：累计安装完成组件 320 户，累计安装完成电气 298 户；累计已安装完成并网 40 户		
明 日 安 排：安装完成 4 户		
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	陈 城 王 磊	
记 录 人：	陈 城	总 监 理 工 程 师：高 立 标

4、监 理 日 记

日期：2023年10月17日 星期二 天气：多云 气温：16—27℃

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理工作及记录：现场安全检查，支架安装检查，每日收工会议参加主持，统计每日施工情况，提醒施工队做好安全防护工作，及时配备好灭火器和临时用电相关措施	
	2、发现问题及处理措施：提醒施工队做好安全工作，做好临边防护，及时配备好灭火器和临时用电相关措施	
	3、材料到货：无	
	4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识未全部穿戴好施工，整改后安全基本可控。	
	5、其它：无	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	公 司	施 工 内 容：今日组件安装完成 2 户 现场人员/机械：施工人员 24 人，管理人员 2 人。 项目进度：累计安装完成组件户数 322 户，累计安装完成电气户数 301 户；并网 40 户 明日安排：安装完成 3 户
其它事项	无	
本日现场监理人员	陈城 王磊	
记录人：	陈城	总监理工程师：高立标

5、监 理 日 记

日期：2023年10月18日 星期三 天气：多云 气温：16—27℃

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理工作及记录：现场安全检查，支架安装检查，每日收工会议参加主持，统计每日施工情况，提醒施工队做好安全防护工作，及时配备好灭火器和临时用电相关措施	
	2、发现问题及处理措施：提醒施工队做好安全工作，做好临边防护，及时配备好灭火器和临时用电相关措施，发布关于现场安全施工的监理联系单	
	3、材料到货：无	
	4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识未全部穿戴好施工，整改后安全基本可控。	
	5、其它：无	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	公 司	施 工 内 容：今日组件安装完成 2 户 现场人员/机械：施工人员 24 人，管理人员 2 人。 项目进度：累计安装完成组件户数 322 户，累计安装完成电气户数 301 户；并网 40 户 明日安排：安装完成 3 户
其它事项	无	
本日现场监理人员	陈城 王磊	
记录人：	陈城	总监理工程师：高立标

6、监 理 日 记

日期：2023年10月19日 星期四 天气：小雨 气温：11—19℃

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理工作及记录：每日收工会议参加主持，统计每日施工情况，提醒施工队做好每日安全防护工作，下雨停止施工及时配备好灭火器和临时用电相关措施	
	2、发现问题及处理措施：无	
3、材料到货：无		
4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识未全部穿戴好施工，整改后安全基本可控。		
5、其它：无		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	公 司	施 工 内 容：无 现场人员/机械：施工人员 0，管理人员 0 人。 项目进度：累计安装完成组件户数 329 户，安装完成电气户数 310 户，并网 41 户 明日安排：安装完成 4 户
其它事项	无	
本日现场监理人员	陈城 王磊	
记录人：	陈城	总监理工程师：高立标

7、监 理 日 记

日期：2023年10月20日 星期四 天气：晴 气温：8—18℃

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理工作及记录：与业主进行现场安全检查，提醒施工队做好每日安全防护工作，下雨停止施工及时配备好灭火器和临时用电相关措施，每日收工会议参加主持，统计每日施工情况	
	2、发现问题及处理措施：无	
3、材料到货：无		
4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。		
5、其它：无		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	公 司	苏 州 亚 睿 光 伏 科 技 有 限 公 司
施工内容：今日组件安装完成 4 户，支架 1 户，电气 5 户，并网 3 户		
现场人员/机械：施工人员 24 人，管理人员 3 人。		
项目进度：组件累计安装完成户数 333 户；电气安装完成 315 户，并网 44 户		
明日安排：安装完成 4 户		
其它事项	无	
本日现场监理人员	陈城 王磊	
记录人：	陈城	总监理工程师：高立标

8、监 理 日 记

日期：2023年10月21日 星期六 天气：晴 气温：9℃至21℃

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理工作及记录：与业主现场安全巡查，支架安装检查；日报、周报填写审核	
	2、发现问题及处理措施：无	
3、材料到货：无		
4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。		
5、其它：无		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	公 司	施 工 内 容：今日完成 4 户组件安装，2 户支架安装，电气安装 2 户，并网 2 户 现场人员/机械：施工人员 32 人，管理人员 2 人。 项目进度：累计组件安装 337 户（9.853MW），电气安装完成共 317 户（9.437MW），累计并网 46 户（1.284MW） 明日安排：组件安装完成 3 户，容量 0 千瓦
其它事项	无	
本日现场监理人员	陈城 王磊	
记录人：	陈城	总监理工程师：高立标

9、监 理 日 记

日期：2023年10月22日 星期 日 天气：晴 气温：9℃至21℃

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	10、 监理工作及记录：与业主现场安全巡查，支架安装检查；日报填写	
	2、发现问题及处理措施：无	
3、材料到货：无		
4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。		
5、其它：无		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	公 司	苏 州 亚 睿 光 伏 科 技 有 限 公 司
施工内容：今日完成 3 户组件安装，2 户支架安装，电气安装 1 户，并网 0 户		
现场人员/机械：施工人员 32 人，管理人员 2 人。		
项目进度：累计组件安装 339 户，电气安装完成共 318 户，累计并网 46 户		
明日安排：组件安装完成 4 户		
其它事项	无	
本日现场监理人员	陈城 王磊	
记录人：	陈城	总监理工程师：高立标

11、 监 理 日 记

日期： 2023 年 10 月 23 日 星期 二 天气： 晴 气温： 9℃至 21℃

工程名称： 新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 监理工作及记录： 与业主现场安全巡查， 支架安装检查； 日报审核填写， 每日收工会议主持参加	
	2、 发现问题及处理措施： 无	
3、 材料到货： 无		
4、 安全文明情况： 现场施工人员安全帽、 反光背心正确佩戴， 警示标识齐全， 安全基本可控。		
5、 其它： 无		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	公 司	苏 州 亚 睿 光 伏 科 技 有 限 公 司
施 工 内 容： 今日完成 2 户组件安装， 1 户支架安装， 电气安装 1 户， 并网 2 户		
现 场 人 员 / 机 械： 施 工 人 员 32 人， 管 理 人 员 2 人。		
项 目 进 度： 累 计 组 件 安 装 341 户， 电 气 安 装 完 成 共 319 户， 累 计 并 网 48 户		
明 日 安 排： 组 件 安 装 完 成 3 户		
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	陈 城 王 磊	
记 录 人：	陈 城	总 监 理 工 程 师： 高 立 标

12、 监 理 日 记

日期： 2023 年 10 月 24 日 星期 二 天气： 晴 气温： 9℃至 21℃

工程名称： 新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 监理工作及记录： 与业主现场安全巡查， 支架安装检查； 并网检查， 日报审核填写， 每日收工会 议主持参加	
	2、 发现问题及处理措施： 无	
3、 材料到货： 无		
4、 安全文明情况： 现场施工人员安全帽、 反光背心正确佩戴， 警示标识齐全， 安全基本可控。		
5、 其它： 无		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	公 司	苏 州 亚 睿 光 伏 科 技 有 限 公 司
施 工 内 容： 今日完成 2 户组件安装， 0 户支架安装， 电气安装 5 户， 并网 0 户		
现 场 人 员 / 机 械： 施 工 人 员 32 人， 管 理 人 员 2 人。		
项 目 进 度： 累 计 组 件 安 装 343 户， 电 气 安 装 完 成 共 324 户， 累 计 并 网 48 户		
明 日 安 排： 组 件 安 装 完 成 3 户		
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	陈 城 王 磊	
记 录 人：	陈 城	总 监 理 工 程 师： 高 立 标

监 理 日 记

日期：2023年10月25日 星期三 天气：晴 气温：13℃至27℃

工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理工作及记录：项目部资料整理填写修改	
	2、发现问题及处理措施：无	
3、材料到货：无		
4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。		
5、其它：无		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	公 司	苏 州 亚 睿 光 伏 科 技 有 限 公 司
施工内容：今日完成4户组件安装，2户支架安装，电气安装1户，并网2户		
现场人员/机械：施工人员32人，管理人员2人。		
项目进度：累计组件安装347户，电气安装完成共325户，累计并网50户		
明日安排：组件安装完成4户		
其它事项	无	
本日现场监理人员	陈城 王磊	
记录人：	陈城	总监理工程师：高立标