

监 理 日 志

日期: 2023 年 7 月 2 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 26-29℃

工程名称: 大陆汽车电子(连云港)有限公司 228.9kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、办理进厂手续,熟悉图纸及现场。 2、检查进场的吊车叉车司机操作证及吊带,安全旁站水泥基础吊装。 3、要求施工单位在屋面铺设木板,防止破坏防水层。 4、监理前期报审资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、水泥基础卸货 2、基础及支架、桥架材料吊装 施工人员 3 人,管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 朱友军

