

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 10 月 1 日 星期: 日		天气:多云	气温: 22° -25°
监理人员动态: 1 人 施工人员动态: 施工人员 50 人、管理人员 5 人 施工机械动态: 吊车一辆		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	1、南停车场直流电缆配管穿线 25%; 2、配件一库桥架累计安装 90%; 3、南停车场电缆沟恢复; 4、3#箱变高压接线完成, 2#箱变低压接线完成 50%; 5、车辆办公楼接地完成 90% 6、SVG 掀电缆沟盖板; 7、北厂停车场支架预制及水槽安装。		
检查发现问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他	旁站高压电缆终端头制作		
记录人	田在欣	总监签阅	修智明