

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 10 月 16 日 星期:一		天气:多云	气温: 15° -20°
监理人员动态: 1 人 施工人员动态: 施工人员 10 人、管理人员 5 人 施工机械动态:		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况			
		1、北停车场扫尾; 2、北停车场结构安装完成 99%; 3、箱变封堵; 4、组件扫尾; 5、推销股、西栈桥、配件联合、柴油机存放库电气扫尾;	
检查发现问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明