

监理工作日记

项目名称:中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 10 月 2 日 星期: 一		天气:多云	气温: 22° -25°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 50 人、管理人员 5 人			
施工机械动态:吊车一辆			
施工进度情况	1、南停车场直流电缆配管穿线 40%; 2、配件一库桥架累计安装 95%; 3、南停车场电缆沟恢复完成; 4、3#箱变低压接线完成, 2#箱变低压接线完成 100%; 5、SVG 高压电缆敷设完成; 6、北厂停车场支架预制及水槽安装组件安装 10%。		
检查发现问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明