

监理工作日记

项目名称:中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 10 月 3 日 星期: 二		天气:中雨	气温: 22° -25°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 50 人、管理 人员 5 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	(今日下雨组件和土建未施工) 1、南停车场直流电缆配管穿线 90%; 2、配件一库直流线敷设 60%; 3、3#箱变低压接线累计完成 60%; 4、SVG 电缆敷设完成。		
检查发现问题			
处理措施、意见、 结果			
协调内容及其他			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明