

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 10 月 8 日 星期:日		天气:多云	气温: 15° -20°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 30 人、管理人员 5 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	1、高压柜零序互感器安装 2 个; 2、电房时钟同步装置外天线安装完成 100%; 3、北停车场支架预制及水槽安组件累计安装 60%; 4、南停车场接地安装完成 100%; 5、北停车场结构安装完成 95%; 6、2#箱变楼梯砌砖完成 90%, SVG 楼梯砌砖完成 50%。 7、配件一库桥架、接地安装完成 100%;		
检查发现问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明