

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 10 月 9 日 星期:一		天气:多云	气温: 15° -20°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 30 人、管理人员 5 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	1、北停车场支架及组件累计安装 95%; 2、西栈桥接地安装完成 50%, 柴油机制造中心接地安装完成 90%; 3、北停车场结构安装完成 97%; 4、箱变楼梯粉刷; 5、北停车场桥架安装 90%; 6、各箱变柜内接地线接安装完成; 7、北停车场逆变器支架安装 30%; 8、一联逆变器接线安装 100%; 9、南厂电缆盘及放线设备清理至北厂堆放。		
检查发现问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明