

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 7 月 22 日 星期: 六	天气: 阴转中雨	气温: 27° -35°
监理人员动态: 1 人 施工人员动态: 施工人员 27 人、管理人员 5 人 施工机械动态:	材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	1、电缆沟连通部分疏通完成 10%，累计完成 70%，下午下雨无法作业。召开专题会讨论具体位置的顶管、破路方案，需进一步现场确认； 2、配件联合库安全防护措施安装 30%，累计完成 70%，下午下雨无法进行作业； 3、二联厂房屋顶组件地梁安装完成 270 组，累计 350 组，下午下雨无法进行作业； 4、一联厂房支架部分防水卷材安装完成 100 组，累计 400 组；下午下雨无法进行作业 5、保障中心推销股支架部分防水卷材安装完成 200 组，累计 280 组。下午下雨无法进行作业；	
检查发现的问题		
处理措施、意见、结果		



协调内容及其它			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

