

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 7 月 24 日 星期: 一		天气: 晴	气温: 25° -34°
监理人员动态: 1 人 施工人员动态: 施工人员 29 人、管理人员 5 人 施工机械动态: 吊车一辆		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	1、电缆沟连通部分疏通完成 10%，累计完成 95%。周一业主开会确认破路顶管部分； 2、配件联合库安全防护措施安装完成，累计完成 100%； 3、柴油机制造中心安全防护措施安装 20%，累计完成 40%； 4、桥架、接地扁铁等电气材料现场倒运； 5、二联厂房屋顶组件地梁安装完成，累计 884 组； 6、二联厂房屋顶组件导轨安装完成 30%，累计 30%； 7、配件联合厂房、柴油机制造中心、柴油机存放库防水卷材吊装倒运； 8、二联厂房屋顶粘贴支架部分防水卷材 76 组，累计 78 组； 9、柴油机制造中心地梁防水卷材安装 80 组，累计 80 组。		
检查发现的问题	发现问题：屋顶上气楼在上午 9 点 30 分时遮挡阳光组串子阵 20 厘米。		
处理措施、意见、结果	现场已和总包质量管理员采取措施把组件安装往前提 20 厘米。把此问题反馈给设计院		
协调			



内 容 及 其 它			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

