

监理工作日记

项目名称:中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 7 月 25 日 星期：二		天气：多云	气温：25° -34°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况： 检测 50×5 接地扁铁符合要求、DN100 钢管检测符合要求、DN25 钢管检测符合要求、直流电缆检查符合要求。	
施工人员动态：施工人员 29 人、管理人员 5 人			
施工机械动态：吊车一辆			
施工进度情况	1、柴油机制造中心安全防护措施安装 30%，累计完成 80%； 2、柴油机库安全防护措施安装 30%，累计完成 30%； 3、桥架、接地扁铁等电气材料吊装至二联厂房，和现场倒运； 4、二联厂房屋顶导轨支架安装 20%，累计完成 50%。 4、二联厂房屋顶粘贴支架部分防水卷材 200 组，累计 278 组； 5、柴油机制造中心地梁防水卷材安装 100 组，累计 180 组。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其			



它			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

