

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 7 月 26 日 星期：三		天气：晴	气温：25° -34°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况： 二联厂房屋顶光伏支架拉拔试验符合设计要求。	
施工人员动态：施工人员 29 人、管理人员 5 人			
施工机械动态：			
施工进度情况	1、柴油机制造中心安全防护措施安装 20%，累计完成 100%； 2、柴油机库安全防护措施安装 15%，累计完成 45%； 3、配件二库安全防护措施安装 50%，累计完成 50%； 4、二联厂房屋顶导轨支架安装 50%，累计完成 100%。 5、二联厂房屋顶粘贴支架部分防水卷材 200 组，累计 478 组； 6、柴油机制造中心地梁防水卷材安装 130 组，累计 310 组。		
检查发现的问题	二联厂房存在地梁与屋面结合处缝隙过大(有的缝隙有 1-2 厘米)		
处理措施、意见、结果	地梁与屋面结合面缝隙过大的先粘贴点钢垫片，在粘贴地梁。		
协调内容及			



其它			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

