

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 7 月 27 日 星期: 四		天气: 多云转小雨	气温: 25° -34°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 29 人、管理 人员 5 人			
施工机械动态:			
施 工 进 度 情 况	1、柴油机库安全防护措施安装 35%，累计完成 80%，下午因下雨除电气外均未施工； 2、配件二库安全防护措施安装 50%，累计完成 100%； 3、二联厂房屋面桥架安装 25%，累计完成 25%； 4、二联厂房屋顶支架打胶及防腐累计完成 80%； 5、二联厂房屋顶粘贴支架部分防水卷材 150 组，累计 628 组； 6、柴油机制造中心地梁防水卷材安装完成 100%； 7、柴油机库地梁防水卷材安装 70 组，累计 70 组。		
检 查 发 现 的 问 题			
处 理 措 施、 意 见、 结 果			
协 调			



内容 及 其它			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

