

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 7 月 29 日 星期：六		天气：中雨	气温：25° -33°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 17 人、管理人员 5 人			
施工机械动态：			
施工进度情况	1、二联厂房屋面桥架安装 55%，累计完成 80%； 2、预制南厂安全防护措施支架； 3、二联屋顶支架防腐、打胶累计 85%，今日下雨，下午屋顶干透后才施工。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其			



它			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

