

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 7 月 30 日 星期: 日		天气: 阵雨	气温: 25° -33°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况: 支架材料检测, 符合要求。	
施工人员动态: 施工人员 17 人、管理 人员 5 人			
施工机械动态:			
施 工 进 度 情 况	1、二联厂房屋面桥架预制安装 5%, 累计完成 85%, 今日阵雨施工影响极大; 2、二联厂房屋面直流线敷设 20%, 累计完成 20%; 3、二联屋顶支架防腐、打胶累计 90%。		
检 查 发 现 的 问 题			
处 理 措 施、 意 见、 结 果			
协 调 内 容 及			



其它			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

