

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 8 月 10 日 星期: 四	天气: 晴	气温: 25° -34°
监理人员动态: 1 人	材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 46 人、管理 人员 5 人		
施工机械动态: 吊车一辆		
施 工 进 度 情 况	1、柴油机制造中心、柴油存放库挂下桥架安装完成; 2、一联厂房电气整改; 3、北二路过路套管敷设完成; 4、推销股直流电缆敷设 100%; 5、一联厂房组件吊装完成; 6、配件二库地梁安装 20%; 6、推销股地梁安装 100%, 导轨安装 90%; 7、电器厂房防水卷材敷设 50%。	
检 查 发 现 的 问 题		
处 理 措 施、 意 见、 结 果		
协 调 内 容 及	验收一联厂房支架	



其它			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

