

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 8 月 11 日 星期: 五		天气: 晴	气温: 27° -35°
监理人员动态: 1 人 施工人员动态: 施工人员 46 人、管理人员 5 人 施工机械动态: 吊车一辆		材料进场、见证取样、合格情况: 光缆到货检查, PE 管检查, 都符合要求。	
施工进度情况	1、柴油库挂下桥架安装完成 100%及配件二库挂下桥架完成 50%; 2、一联厂房电气整改完成; 3、热处理过路套管完成及预制津川路过路套管; 4、推销股直流穿管接头 100%及配件二库组串定位完成; 5、一联厂房组件安装 20%块; 6、配件二库地梁安装 50%; 横梁支架吊装。 7、推销股导轨安装 100%及组件吊装; 8、电器厂房防水卷材敷设 85%。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他	配件二库支架吊装。		
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

