

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 8 月 14 日 星期: 一		天气: 晴	气温: 27° -36°
监理人员动态: 1 人 施工人员动态: 施工人员 46 人、管理人员 5 人 施工机械动态: 吊车一辆		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	1、柴油机制造中心屋面桥架安装 90%，电器厂房 80%； 2、二联厂房接地 10%； 3、预制津川铁路路过路套管预制； 4、配件二库直流配管串组 50%； 5、一联厂房组件安装 100%，配件联合厂房支架倒运； 6、配件二库导轨安装 50%； 7、推销股组件吊装完成，组件安装 90%； 8、综合办公楼防水卷材倒运吊装，原防水卷材吊装倒运。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

