

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 8 月 16 日 星期: 三		天气: 晴	气温: 27° -34°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 51 人、管理人员 5 人			
施工机械动态: 吊车一辆			
施工进度情况	1、一联厂房接地安装 10%; 2、二联厂房接地 10%, 累计 40%; 3、南厂车辆办公楼安全防护完成 90%; 4、推销股厂房接地 60%; 5、柴油机存放库桥架安装 80%; 6、配件二库导轨安装 100%, 组件吊装 40%; 7、配件联合厂房地梁安装 15%; 8、柴油机存放库支架吊装; 9、电器厂房、柴油机库支架画线; 10、综合办公楼防水卷材安装;		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他	旁站柴油机库存放库支架吊装		
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

