

监理工作日记

项目名称:中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 8 月 18 日 星期: 五		天气: 阴转雨	气温: 27° -34°
监理人员动态: 1 人 施工人员动态: 施工人员 51 人、管理人员 5 人 施工机械动态: 吊车一辆		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	1、南厂及铁道处顶套管预制; 2、二联厂房接地 10%, 累计 60%; 3、放电缆前揭电缆沟盖板; 4、南厂车辆办公楼顶层安全防护安装完成 100%; 5、配件二库组件吊装完成 100%; 6、配件联合厂房地梁安装 95%, 下雨下午屋面潮湿; 7、柴油机存放库地梁安装 90%, 导轨安装 20%, 下雨下午屋面潮湿; 8、电器厂房支架倒运吊装; 8、电器厂房地梁防水卷材安装完成 100%; 9、车辆办公楼防水卷材安装完成 100%;		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他	旁站配件二库组件吊装		
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

