

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 8 月 19 日 星期: 六		天气: 阴转雨	气温: 27° -34°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 51 人、管理人员 5 人			
施工机械动态: 吊车一辆			
施工进度情况	1、南厂及铁道处套管预制及南厂套管倒运; 2、二联厂房接地 5%, 累计 65%; 3、放电缆前揭电缆沟盖板机械倒运固定; 4、柴油机存放库直流电缆敷设完成 100%; 5、配件联合厂房(南北两跨)直流电缆敷设完成 60%; 6、配件二库组件安装完成 75%; 7、配件联合厂房(南北两跨)地梁安装 100%, 导轨安装 50%, 组件吊装 15%; 8、柴油机存放库地梁安装 100%, 导轨安装 100%; 9、柴油机库防水卷材安装完成 80%。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

