

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 8 月 2 日 星期: 三		天气: 多云	气温: 25° -33°
监理人员动态: 1 人 施工人员动态: 施工人员 34 人、管理人员 5 人 施工机械动态: 吊车一辆		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	1、二联厂房屋面电缆敷设穿管、接地扁铁倒运、南厂电缆沟疏通; 2、二联厂房屋顶组件吊装及倒运; 组串跨接线 M4 头安装。 3、配件联合厂房屋顶地梁防水卷材安装 280 组, 累计完成 400 组; 4、配件二库屋顶地梁防水卷材安装 100 组, 累计完成 150 组;		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其它			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

