

监理工作日记

项目名称:中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 8 月 20 日 星期: 日		天气: 多云	气温: 27° -34°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 51 人、管理人员 5 人			
施工机械动态: 吊车一辆			
施工进度情况	1、南厂及铁道处过路套管安装 85%; 2、放电缆前揭电缆沟盖板机械倒运固定(下午因随车吊故障电缆未敷设); 3、柴油机存放库直流电缆穿管接线 100%; 4、配件联合厂房(南北两跨)直流电缆穿管接线 60%; 5、配件二库组件安装完成 95%; 6、配件联合厂房(南北两跨)导轨安装 60%, 组件吊装 40%; 7、柴油机存放库组件吊装 100%; 8、电器厂房屋顶地梁安装 20%; 9、柴油机库防水卷材安装完成 100%。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他	旁站配件联合厂房支架、组件吊装。		
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

