

# 监理工作日记

项目名称:中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 2023 年 8 月 21 日<br>星期: 一                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  | 天气: 多云          | 气温: 27° -34° |
| 监理人员动态: 1 人<br>施工人员动态: 施工人员 58 人、管理人员 5 人<br>施工机械动态: 吊车一辆 |                                                                                                                                                                                                                                                  | 材料进场、见证取样、合格情况: |              |
| 施工进度情况                                                    | 1、1#至 3#箱变高压电缆完成 100%;<br>2、放电缆前揭电缆沟盖板机械倒运固定;<br>3、配件联合厂房(南北两跨)直流电缆敷设累计完成 100%;<br>4、电器厂房直流放线;<br>5、配件二库组件安装完成 100%;<br>6、柴油机制造中心支架倒运吊装完成 100%;<br>7、配件联合厂房(南北两跨), 组件安装 30%;<br>8、柴油机存放库组件安装 70%;<br>9、电器厂房屋顶地梁安装 50%;<br>10、柴油机库地梁防水卷材安装完成 70%。 |                 |              |
| 检查发现的问题                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |
| 处理措施、意见、结果                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |
| 协调内容及其他                                                   | 旁站柴油机制造中心支架吊装                                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |
| 记录人                                                       | 田在欣                                                                                                                                                                                                                                              | 总监签阅            | 修智明          |

