

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 8 月 25 日 星期: 五		天气:多云	气温: 27° -33°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 60 人、管理人员 5 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	1、倒运及固定电缆敷设设备, 4#至电房北厂部分完成 40%, 3#至 2#箱变高压电缆完成 90%; 2、电器厂房屋面直流电缆穿管接线 50%; 3、柴油机制造中心直流电缆敷设完成 100%; 4、柴油机制造中心地梁累计安装完成 100%, 导轨安装完成 30%; 5、配件联合厂房(南北两跨)组件累计安装完成 100%; 6、柴油机库支架地梁安装完成 60%; 7、电器厂房导轨安装完成 70%; 8、木工厂房屋面防水卷材拆除 50%, 安装完成 25%, 西栈桥地梁防水卷材安装 50%; 9、箱变基础开挖 2 台, 2#箱变移树完成; 10、南厂车棚钢架基础完成 20%。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

