

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 8 月 29 日 星期: 二		天气:雨转阴	气温: 25° -30°
监理人员动态: 1 人 施工人员动态: 施工人员 70 人、管理人员 5 人 施工机械动态: 吊车一辆		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	1、电缆放线设备倒运架设, 柴油机库交流电缆敷设 80%; 2、南厂桥架卸车, 1#箱变接地及套管安装完成; 3、南厂高压电缆桥架支架累计安装 10%; 4、柴油机库直流配管穿线完成 50%; 5、柴油机制造中心组件吊装累计完成 100%, 组件安装 70%; 6、电器厂房组件安装累计完成 70%; 7、柴油机库导轨安装累计完成 75%; 8、木工厂房地梁防水卷材安装 50%; 9、1#箱变砌砖完成 80%; 10、南厂车棚钢架基础完成 100%, 北厂车棚钢架基础画线。 上午下雨未施工, 下午全面施工。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

