

监理工作日记

项目名称:中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 8 月 3 日 星期: 四		天气: 晴	气温: 25° -34°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 39 人、管理人员 5 人			
施工机械动态: 吊车一辆			
施工进度情况	1、二联厂房屋面电缆穿管、接地扁铁倒运、MC4 头安装及南厂电缆沟疏通; 2、推销股及一联电气材料吊装; 3、二联厂房屋顶组件吊装及倒运; 4、二联厂房屋顶组件安装 100 块, 累计完成 100 块; 5、一联厂房屋顶地梁安装 100 根, 累计完成 100 根; 6、配件联合厂房屋顶地梁防水卷材安装 230 组, 累计完成 630 组; 7、配件二库厂房屋顶地梁防水卷材安装 150 组, 累计完成 300 组 8、变配电内砌墙, 二联破路切割、牵引管施工并开挖。		
检查发现的问题	组件接地没按照图纸要求进行施工。(图纸要求 1×4 平方黄绿色接地线)现场用的是穿刺垫片。		
处理措施、意见、结果	联系设计院变更图纸。		
协调内容及			



其它			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

