

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 8 月 31 日 星期: 四		天气: 阴	气温: 22° -27°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 70 人、管理人员 5 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	1、电器厂房交流电缆敷设 70%; 2、南厂木工厂房组件支架吊装; 3、南厂高压电缆桥架支架安装累计安装 45%; 4、柴油机库直流配管穿线完成 80%; 5、柴油机制造中心组件组件安装 100%; 6、电器厂房组件安装累计完成 100%; 7、柴油机库导轨安装累计完成 100%, 组件吊装累计完成 35%; 8、木工厂房地梁防水安装、西栈桥地梁防水安装累计完成 90%; 9、配件一库屋顶修复累计完成 70%;		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他	旁站南厂木工厂房组件吊装、柴油机库组件吊装		
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

