

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 8 月 4 日 星期: 五		天气: 晴	气温: 25° -34°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 42 人、管理人员 5 人			
施工机械动态: 吊车一辆			
施工进度情况	1、二联厂房屋面光伏板端电缆穿管、MC4 头安装 90%; 2、推销股及一联电气桥架倒运安装 15%; 3、二联过路套管预制 10 根; 4、二联厂房屋顶组件吊装及倒运; 5、二联厂房屋顶组件安装 160 块, 累计完成 260 块; 5、一联厂房屋顶地梁安装 100 根, 累计完成 200 根; 6、配件联合厂房屋顶地梁防水卷材安装 100%; 7、配件二库厂房屋顶地梁防水卷材安装 100%; 8、柴油机库防水材料倒运吊装; 9、变配电室内拆墙开门洞, 二联破路开挖, 10、电气厂房屋顶防水拆除。		
检查发现的问题	1、 中压块与组件边框侧安装有缝隙不吻合现象。 2、 边压块穿刺片安装不整齐。 3、 组件 M4 头有拖地现象, M4 头暴露在组件中压间距中没有隐蔽在组件下面。 4、 直流线穿管存在没穿到位置露线。		
处理措施、意见、结果	已发通知单按要求进行整改		
协			



调 内 容 及 其 它			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

