

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 8 月 5 日 星期: 六		天气: 晴	气温: 25° -34°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 47 人、管理人员 5 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	1、一联厂房桥架安装 35%, 累计完成 50%; 2、一联串组画线完毕, 推销股画线 50%; 3、二联过路套管预制 10 根, 倒运至现场; 4、推销股屋顶地梁安装 150 根, 累计完成 150 根; 5、二联厂房屋顶组件安装 290 块, 累计完成 550 块; 6、一联厂房屋顶地梁安装 200 根, 累计完成 400 根; 6、柴油机库屋面防水需重新敷设今日未粘地梁防水卷材, 累计 120 条; 9、变配电室内拆墙开门洞、二联破路开挖、北五路破路开挖完成; 10、电气厂房屋顶防水拆除完成。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内			



容 及 其 它			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

