

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 8 月 7 日 星期: 一		天气: 晴转小雨	气温: 25° -34°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 41 人、管理人员 5 人			
施工机械动态: 吊车一辆			
施工进度情况	1、一联厂房二联厂房挂下桥架安装完成; 2、一联直流电缆敷设 100%; 3、推销股桥架安装 100%; 4、过路套管预制 6 组; 5、配件联合厂房桥架吊装及安装 100 米; 6、二联厂房屋顶组件安装完成 100%(其中 1 箱 28 块装一联时补装,散箱不利于倒运); 7、一联厂房屋顶导轨安装 40%。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其			



它			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

