

监理工作日记

项目名称:中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 8 月 8 日 星期: 二		天气: 晴	气温: 25° -34°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 41 人、管理人员 5 人			
施工机械动态: 吊车一辆			
施工进度情况	1、推销股挂下桥架安装完成; 2、一联厂房直流组串 30%; 3、配件二库过路套管预制安装完成热处理处过路套管预制安装 20%; 4、配件联合厂房桥架吊装及安装 200 米; 5、二联厂房组件收尾、配件二库支架吊装; 6、一联厂房屋顶导轨安装 90%; 7、推销股地梁安装 90%; 8、电器厂房防水卷材吊装。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及	验收配件联合厂房电缆沟和埋管		



其它			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

