

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 8 月 9 日 星期: 三		天气: 晴	气温: 25° -34°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 46 人、管理人员 5 人			
施工机械动态: 吊车一辆			
施工进度情况	1、联合厂房挂下桥架安装完成; 2、一联厂房直流组串 90%; 3、预制过路套管; 4、推销股直流电缆敷设 90%; 5、一联厂房组件吊装; 6、一联厂房屋顶导轨安装 100%; 7、推销股地梁安装 95%, 导轨安装 60%; 8、电器厂房防水卷材敷设 25%。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及			



其它			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

