

监理工作日记

项目名称:中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 9 月 1 日 星期: 五		天气: 阴	气温: 22° -27°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况: 逆变器到场检查, 合格	
施工人员动态: 施工人员 70 人、管理人员 5 人			
施工机械动态: 吊车一辆、挖机二台			
施工进度情况	1、电器厂房交流电缆敷设 80%, 一、二联电缆放线设备倒运架设; 2、南厂木工厂房地梁支架安装完成 50%; 3、南厂高压电缆桥架支架累计安装 50%, 桥架累计安装 20%; 4、柴油机库直流配管穿线完成 100%; 5、柴油机库组件吊装累计完成 90%; 6、木工厂房地梁防水安装累计完成 100%、西栈桥地梁防水安装累计完成 95%; 7、配件一库屋顶修复累计完成 100%; 8、北厂车棚钢架基础开挖完成 20%; 9、1#箱变基础支模完成 100%;		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

