

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 9 月 12 日 星期: 二		天气:中雨	气温: 22° -25°
监理人员动态: 1 人 施工人员动态: 施工人员 5 人、管理人员 5 人 施工机械动态:		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况			
		(今日下雨, 只有电缆敷设、高压柜底座和组件支架卸货施工) 1、生产保障中心交流电缆敷设累计完成 100%; 2、盘柜基础预制安装完成 60%;	
检查发现问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

