

监理工作日记

项目名称:中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 9 月 17 日 星期: 日		天气: 阴	气温: 22° -25°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 70 人、管理人员 5 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	1、西栈桥地梁安装累计完成 30%，车辆办公楼地梁安装累计完成 50%； 2、配件一库组件吊装完成； 3、高压柜安装就位累计完成 100%； 4、逆变器支架安装 10 付；二联逆变器安装累计完成 60%； 5、电器厂房逆变器接线累计完成 60%； 6、木工厂房组件组装累计完成 100%； 7、北厂电缆沟盖盖板； 8、3#箱变混凝土浇筑，4#箱变支模钢筋绑扎； 9、南厂车棚支架安装 90%，南厂车棚基础夯实浇筑 80%；		
检查发现问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明