

监理工作日记

项目名称:中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 9 月 18 日 星期: 一		天气:晴	气温: 22° -25°
监理人员动态: 1 人 施工人员动态: 施工人员 70 人、管理人员 5 人 施工机械动态: 吊车一辆		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	1、西栈桥地梁安装累计完成 80%，车辆办公楼地梁安装累计完成 100%； 2、配件一库组件累计完成 50%； 3、高压柜安装母线安装完成 100%； 4、逆变器支架累计安装 20 付，二联逆变器安装累计完成 100%，柴油机库完成 80%； 5、电器厂房逆变器接线累计完成 100%，二联逆变器接线 40%； 6、2#箱变吊装就位完成； 7、北厂电缆沟盖盖板； 8、4#箱变底板浇筑； 9、南厂车棚支架安装 95%，南厂车棚基础夯实浇筑 90%；		
检查发现问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他	旁站 2#箱变吊装就位		
记录人	田在欣	总监签阅	修智明