

监理工作日记

项目名称:中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 9 月 19 日 星期: 二		天气:晴	气温: 22° -25°
监理人员动态: 1 人 施工人员动态: 施工人员 70 人、管理人员 5 人 施工机械动态: 吊车一辆		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	1、西栈桥地梁安装累计完成 90%，车辆办公楼导轨安装累计完成 100%； 2、配件一库组件累计完成 70%； 3、柴油机库逆变器安装累计完成 100%； 4、南厂高压电缆敷设安装完成 40%； 5、交直流柜卸货；一联、二联、电器厂房、配件一库桥架挂下盖板安装完成 100%； 6、二联逆变器交流电缆接线累计完成 100%； 7、车辆办公楼直流线敷设累计完成 100%； 8、南厂桥架桥架挂下支架预制； 9、4#箱变浇筑累计完成 100%； 10、南厂车棚支架安装 98%，南厂车棚基础夯实浇筑 95%；		
检查发现问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明