

监理工作日记

项目名称:中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 9 月 20 日 星期: 三		天气:阴转雨	气温: 22° -25°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 70 人、管理人员 5 人			
施工机械动态:吊车一辆			
施工进度情况	一、今日完成情况(土建组、光伏组下雨休息) 1、配件联合厂房逆变器安装累计完成 100%; 2、配件联合厂房逆变器交流电缆接线完成 100%; 3、南厂高压电缆敷设安装完成 60%; 4、二次柜安装固定 5 台; 5、逆变器雨棚预制; 6、推销股、配件联合厂房挂下桥架盖板安装,车辆办公楼挂下桥架安装;		
检查发现问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明