

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 9 月 21 日 星期: 四		天气: 阴转雨	气温: 22° -25°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 70 人、管理人员 5 人			
施工机械动态: 吊车一辆			
施工进度情况	今日完成情况 (土建组、光伏组、电气组下午下雨室外无法施工) 1、柴油机制造中心逆变器安装累计完成 100%; 2、柴油机制造中心逆变器交流电缆接线完成 50%; 3、南厂高压电缆敷设安装完成 75%; 4、蓄电池柜电池安装; 5、木工厂房、西栈桥挂下桥架安装; 6、车辆办公楼组件吊装完成, 组件安装 40%; 7、配件一库组件安装累计完成 80%; 8、北厂结构安装完成 10%。		
检查发现问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他	车辆办公楼组件吊装旁站		
记录人	田在欣	总监签阅	修智明