

# 监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 2023 年 9 月 22 日<br>星期: 五   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 天气:阴转雨          | 气温: 22° -25° |
| 监理人员动态: 1 人                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 材料进场、见证取样、合格情况: |              |
| 施工人员动态: 施工人员 55 人、管理人员 5 人 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |              |
| 施工机械动态:吊车一辆                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |              |
| 施工进度情况                     | <p>一、今日完成情况（光伏组下午下雨室外无法施工）</p> <p>1、配件二库逆变器安装累计完成 100%;</p> <p>2、柴油机库逆变器交流电缆接线完成 50%;</p> <p>3、南厂高压电缆敷设安装完成 80%;</p> <p>4、南厂光纤敷设安装完成 50%;</p> <p>5、南厂车棚支架预制;</p> <p>6、西栈桥挂下桥架安装;</p> <p>7、车辆办公楼组件组件安装 100%;</p> <p>8、配件一库组件安装累计完成 100%;</p> <p>9、西栈桥支架安装累计完成 85%;</p> <p>10、北厂结构安装完成 30%;</p> <p>11、电房静电地板安装;</p> <p>12、逆变器雨棚制作。</p> |                 |              |
| 检查发现问题                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |              |
| 处理措施、意见、结果                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |              |
| 协调内容及其他                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |              |
| 记录人                        | 田在欣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 总监签阅            | 修智明          |