

监理工作日记

项目名称:中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 9 月 24 日 星期: 日		天气:阴	气温: 22° -25°
监理人员动态: 1 人 施工人员动态: 施工人员 55 人、管理人员 5 人 施工机械动态: 吊车一辆		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	1、电房高压电缆头制作; 2、西栈桥直流线敷设完成 60%; 3、一联厂房、生产保障中心逆变器安装完成 100%; 4、一联接地扁铁安装完成 70%; 5、南厂车棚组件安装 15%; 6、西栈桥支架累计安装完成 95%; 7、北厂结构安装完成 45%; 8、静电地板安装完成 60%。		
检查发现问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他	旁站电房高压电缆头制作;		
记录人	田在欣	总监签阅	修智明