

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 9 月 25 日 星期: 一		天气:阴	气温: 22° -25°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 55 人、管理人员 5 人			
施工机械动态:吊车一辆			
施工进度情况	1、电房高压电缆头制作; 2、西栈桥直流线敷设累计完成 100%; 3、南厂高压电缆敷设完成; 4、一联接地扁铁安装完成 90%; 5、南厂车棚组件安装 30%; 6、西栈桥支架累计安装完成 100%, 组件吊装 50%; 7、北厂结构安装完成 48%; 8、静电地板安装完成 65%。		
检查发现问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他	旁站电房高压电缆头制作;		
记录人	田在欣	总监签阅	修智明